

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画の名称	災害時の人流・物流の確保と安全で円滑に移動できる道づくり計画（無電柱化推進計画支援）			
計画期間	令和元年度～令和元年度（1年間）			全体事業費	704百万円	国費率	0.55	
交付期間	令和元年度～令和元年度（1年間）	事後評価実施時期	令和4年度	交付対象事業費	704百万円	国費率	0.55	
1) 事業の実施状況	要素事業名							
	対象事業	A. 地方道整備事業	(2)西新通線(西新3工区)、(一)桧原比恵線(平尾1工区)、(一)大原周船寺停車場線(周船寺工区)、(1)博多駅草ヶ江線(六本松工区)、(都)博多箱崎線(千代・馬出工区)					
		B. 関連社会資本整備事業						
		C. 効果促進事業						
		その他関連する事業						
	進捗状況	要素事業名		事業内容(延長・面積等)		事業進捗(R01年度末)		
		A. 地方道整備事業	(2)西新通線(西新3工区)	電線共同溝:0.55km		整備中		
			(一)桧原比恵線(平尾1工区)	電線共同溝:0.50km		整備中		
			(一)大原周船寺停車場線(周船寺工区)	電線共同溝:0.28km		整備中		
			(1)博多駅草ヶ江線(六本松工区)	電線共同溝:0.14km		整備中		
(都)博多箱崎線(千代・馬出工区)			電線共同溝:0.72km		整備中			
B. 関連社会資本整備事業								
C. 効果促進事業								
その他関連する事業								
2) 事業の効果発現状況	指標名・算定式		当初現況値(R01年当初)	目標値(R05年末)	実績値(R01末)	目標値と実績値に差が出た要因		
	成果目標の達成状況	整備率(%) = (整備済み延長) / (要素事業の電線共同溝の整備予定総延長) × 100	0%	100%	7%	当初計画は令和5年度までの5か年計画であったが、令和2年度から個別補助制度へ移行し、1か年の計画となったため		
	成果目標以外の要素事業の効果発現状況(定性的な効果)	-						
	関連社会資本整備事業、効果促進事業の効果発現状況(定性的な効果)		-					
3) その他	今後の事業予定等	・整備中の路線については、引き続き国の個別補助制度を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。						

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

様式2-2 計画の概要

災害時の人流・物流の確保と安全で円滑に移動できる道づくり計画(無電柱化推進計画支援)

事業の目的	成果指標・算定式	当初現況値 (R01年当初)	目標値 (R05年末)	実績値 (R01末)	目標値と実績値に差が出た要因
福岡市では、近年の災害時の備えに対する市民の意識が高まっていくなかで、台風や地震などの災害時の電柱倒壊や電線の垂れ下がりによる通行阻害防止や、防災空間として緊急輸送道路の道路機能を保つ必要がある。また、高齢者や障がい者等の移動円滑化と安全かつ円滑な交通を確保する必要がある。 そのため、無電柱化推進計画に基づき無電柱化を進めることで、災害時等の電柱倒壊による道路閉鎖等を防止し、災害時における人流・物流を確保するとともに、平常時においても移動円滑化と景観に配慮した道路空間の創出を図る。	整備率(%)=(整備済み延長)/(要素事業の電線共同溝の整備予定総延長)×100	0%	100%	7%	当初計画は令和5年度までの5か年計画であったが、令和2年度から個別補助制度へ移行し、1か年の計画となったため



(都)博多箱崎線(千代・馬出工区)

区分	番号	事業種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	R01年度末での 供用状況
					R01	R02	R03	R04	R05		
A. 地方道路整備事業	7-A1	道路	(2) 西新通線(西新3工区)	電線共同溝: 0.55km						320	整備中
	7-A2	道路	(一) 桧原比恵線(平尾1工区)	電線共同溝: 0.50km						190	整備中
	7-A3	道路	(一) 大原周船寺停車場線(周船寺工区)	電線共同溝: 0.28km						2	整備中
	7-A4	道路	(1) 博多駅草ヶ江線(六本松工区)	電線共同溝: 0.14km						109	整備中
	7-A5	街路	(都) 博多箱崎線(千代・馬出工区)	電線共同溝: 0.72km						83	整備中
B. 関連社会資本整備事業				なし							
C. 効果促進事業				なし							
その他関連する事業				なし							

主な事業効果	・計画期間以降に完了予定の事業について、工事の進捗が図られた。
--------	---------------------------------

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。