

資料 5

工 事 監 査 結 果

- 1 監査実施年月日： 平成15年2月24日～平成15年4月9日
- 2 監査対象工事： 博多港開発㈱が購入したケヤキに関連する工事

工事名	契約金額	工期	備考
アイランドシティ地区(1工区) 地盤改良工事(1・1・2)B地区	当初 1,191,750,000 円 変更後 1,316,700,000 円	平成12年8月24日から 平成13年6月30日まで	ケヤキ試験植栽12本を含む工事
アイランドシティ地区 (1工区)植栽工事	当初 71,400,000 円 変更後 75,505,500 円	平成14年3月16日から (変更後) 平成15年4月30日まで	ケヤキ移植9本 ケヤキ植栽70本 (その他植栽247本)

- 3 監査重点項目： 博多港開発㈱が購入したケヤキに関連する全工事において、ケヤキ等を含めた「植栽」を重点に監査を行った。監査に当たっては、通常の監査に加え「設計積算」、「施工管理」及び「契約事務」について、合規性、正確性、経済性の観点からこれらが適正になされているかを審査した。

特にケヤキについては、材料費、運搬費、根付け費等費用の正確性、必要性を重点に監査を行った。

- 4 監査結果： 博多港開発㈱が購入したケヤキに関連する全工事2件について、工事書類審査及び現地調査の結果、特に指摘する事項はなかった。
- 5 その他： アイランドシティ地区(1工区)植栽工事のうち(財)林野弘済会が保管管理しているケヤキ26本について、宮崎県延岡市から鹿児島県鹿屋圃場への堀取り、運搬、植え付け工事の費用に相当する工事代金については、(財)林野弘済会と協議が整い、(財)林野弘済会が負担することとなっている。