計画の名称 博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進(防災・安全)			
計画の期間   平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)   交付対象   福岡市   一計画の目標			
大規模地震に伴う津波、台風等に伴う高潮、海岸侵食に対して海岸保全施設の整備を行い人命・財産を防護する。			
計画の成果目標(定量的指標)			
防護区域面積をOha (H22) から83.2ha (H26) に増加させる。			
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 中間目標値 最終目標値 備考		
叶维万块工建	(H22当初) (H24末) (H26末)		
防護区域面積	0ha 61. 2ha 83. 2ha		
全体事業費     合計 (A+B+C)     563百万円     A     556百万円     B     0百万円     C	7百万円		
事後評価			
1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入) -:その他(備考欄に具体的に記入(中止,未実施)) 交付対象事業			
A 基幹事業 (海岸事業)			
番号     事業     地域     交付     直接       種別     種別     対象     間接            種別       種別       対象       間接	内容 市町村名 進捗状況 備考		
1-A-1 海岸 内地 福岡市 直接 - 耐震 継続 博多港海岸(西戸崎①地区) 護岸補強 L=			
1-A-2         海岸         内地         福岡市         直接         -         侵食         継続         博多港海岸(西戸崎②地区)         突堤3箇所,           1-A-3         海岸         内地         福岡市         直接         -         高潮         継続         博多港海岸(能古(北浦)地区)         高潮対策 L=			
│ 1-A-3 │ 海岸 │ 内地 │福岡市│ 直接 │ − │ 高潮 │ 継続 │博多港海岸(能古(北浦)地区) │ 高潮対策 L=	40m   猫 叫口   △   11.28		
B 関連社会資本整備事業			
番号     事業     地域     交付     直接     事業者     省略     要素となる事業名     事業       種別     対象     間接     工種     要素となる事業名     事業	内容 市町村名 進捗状況 備考		
C 効果促進事業			
番号     事業     地域     交付     直接     事業者     省略     要素となる事業名     事業       種別     種別     対象     間接	内容 市町村名 進捗状況 備考		
1-C-1 海岸 内地 福岡市 直接 - 建設 一般道との接続部における避難用通路の整備 医戸崎①地区における	1001-3-14		
1-C-2   海岸   内地   福岡市   直接   -   建設   避難用通路内の側溝の蓋の設置   ポープログラス   オープログラス   オープログラス	福岡市 ○		
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況			
2. 事業効素が光光状状況。日保値が建成状況			
I 定量的指標に関連する カルナン カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
で付対象事業及び効果促進事業により連携して海岸保全施設の整備を実施することより、護岸の沈下や転倒を未然に防ぎ、人命・財産が守られた。   交付対象事業の効果の発現状況			
エウラが比極の法式化に			
Ⅱ 定量的指標の達成状況 最終目標値 83. 2ha			
	極と実績値		
11 家里(例成四次面頂)	が出た要因		
最終実績値 83. 2ha			
3. 特記事項(今後の方針等)			
引き続き、海岸保全施設の整備を行い、大規模地震に伴う津波、台風等に伴う高潮・高波に対して,人命・財産の防護に努める。			
71さがさ、毎月休土旭取り金棚で1Jv'、八規模地展に干リ年奴、百風寺に干リ南側・南奴に刈して,八甲・N座の内禮に劣める。			