


1. 整備概要

①はかた駅前通りの再整備について

博多駅地区と天神地区を結ぶ回遊軸である、はかた駅前通りの当該区間において、歩行者が楽しく歩き、憩え、自転車利用者が快適に通行できる道路となるよう、地下鉄七隈線延伸区間の開業に合わせ、道路再整備を行ったもの。




②工事内容

工事名：博多駅前線歩道舗装工事（その2）
 受注者：熊川工業 株式会社
 工事費：¥129,297,300-
 工期：令和4年6月10日～令和5年3月25日
 工事内容：工事延長L = 300m
 舗装工1式 浸透型側溝 1式 防護柵工1式
 付帯工1式 道路附属物工1式

③特に顕著な事柄

- ・当該工事は歩道の拡幅を行うため供用中の歩車道を改良する工事であり、都心部の交通量が多い現道での作業であったが、車両や歩行者の通行及び近隣住民等に十分に配慮し、無事故で工事を完了させた。
- ・当該工事は地下鉄七隈線延伸区間の開業に合わせた道路完成が必須であり、非常にタイトなスケジュールのなか、地下鉄工事や植栽工事等の複数工事と工程調整し、工事を完了させた。
- ・工事ヤードと歩車道を明確に区分化するため、LED表示機ソーラー式外国語対応型（NETIS登録技術）を使用し、来街者を含めた多様な第三者に対し注意喚起を行い、事故防止に寄与した。
- ・沿道には商業施設、ホテル、マンション等が多く、騒音対策を図る必要があるため、電動式小型締固め機（NETIS登録技術）を使用し、エンジン音及び打撃音の低減により作業音を抑制し、環境対策の向上に努めた。

2. 施工状況・工事写真



複数工事との輻輳する施工であったが、積極的に工程調整を図り、無事故で工期内に完成させた。



LED表示機（外国語対応）の使用



電動式小型締固め機の使用



着手前（国道道路側より）



完成状況（国道道路側より）



完成状況（国道道路を望む）



完成状況（博多駅を望む）

歩道高質化
(ストリートプリント工法)