

【施設部会全体スケジュール】

作業項目	平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新校舎整備	プロポーザル			基本設計, 実施設計, 計画通知等									入札手続き			新設校舎建築工事																		開校準備														
教育環境	舞鶴小の児童が大名小で学ぶ期間																																															
部会開催	①②③④⑤			⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			⑫			⑬			⑭			⑮			⑯														
統合校建設	← 基本設計 →			← 実施設計 →									← 統合校の建設工事 →																																			
配置計画	↔			地域の方々のご意見も取り入れながら調整																																												
ゾーニング	↔																																															
平面計画	↔																																															
設備・構造計画	↔																																															
備品準備・納入	← - - - - - ※備品の選定																		備品の発注, 納品※ ← - - - - -																													
内覧会の計画	← - - - - -																																															
地域開放 セキュリティー	← 開放する施設の決定, 導線計画, セキュリティー計画等 →												← - - - - - 運営体制検討 - - - - - →																																			
舞鶴小移転 (大名小へ)																																																
仮校舎建設	◆																																															
大名小改造	◆																																															
リース備品準備・納入	← →			◎ ※リース備品の洗い出し, リース手続き, 納入																																												
引っ越し	← →			◎ ※春季休業中に引っ越し																																												
舞鶴小施設開放に関する調整	← 大名小で施設開放を実施 →																																															
舞鶴小利用者との調整	← - - - - -																																															
大名小利用者との調整	← - - - - -																																															
施設開放準備	← - - - - -																																															
議会等	統合校建設工事契約議案上程												議 会			統合校設置条例案上程																		議 会														

平成26年4月開校