

議題1 (仮称)第1給食センター整備関係スケジュールイメージ

★これまでの経過について

項目	年月	平成22年度						
		10月	11月		12月	1月	2月	3月
外部委員会 整備計画検討委員会 (10月5日設置)		第1回 ・設置 ・検討の流れ ○基本仕様等 視点	第2回 ・概算設計視点 ・第1C業務分担 ○事業手法検討	第3回 ○事業手法検討 ○経過報告検討	整備計画 経過報告	第4回 ・配送校設定方法 ○VFM検証 ○検討報告検討	整備計画 検討報告	
福岡市 (教育委員会)							整備計画策定 (3月30日)	

★今後の予定について

項目	年月	平成23年度							平成24年度		
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
外部委員会 整備計画検討委員会 (平成23年度末まで)		第5回 ・進捗状況 ○要求水準書 ・実施方針 ・選定委員会設置								第6回 ・要求水準書	
外部委員会 事業者選定委員会 (平成24年度末まで)		※設置	第1回 ・事業説明 ○要求水準書 ○実施方針	第2回 ・実施方針 ○決定基準 ○契約書	①要求水準書案 ②実施方針案 ③事業契約書案 ④落札者決定基準案 ⑤様式集案 ⑥入札説明書案	第3回 ・特定事業の選定	特定事業の選定			第4回 ・資格審査	第5回 ・提案審査
福岡市 (教育委員会)					公表		公表			入札公告	事業者選定 (~9月頃)