

アイランドシティ整備事業の流れ

年度	みなとづくりエリア				まちづくりエリア					
	月	インフラ等整備	分譲実績 (ha)	コンテナ数 (万TEU)	月	インフラ等整備	分譲実績 (ha)	世帯数 (世帯)	人口 (人)	
H元	7	博多港港湾計画改訂(島形式への変更)		15.0						
H2				15.3						
H3				17.9						
H4				19.4						
H5	5	公有水面埋立免許出願		20.4						
H6	4	公有水面埋立免許取得		23.8						
	7	アイランドシティ整備事業着工								
H7				29.6						
H8				30.9						
H9				34.3						
H10				36.3						
H11	12	大規模事業点検の結果として「事業の継続」を公表		43.4						
H12				51.1						
H13				52.7	4	道路用地分譲	0.8			
					3	緊急貸付制度創設				
H14				54.5	4	「新事業計画」(まちづくりエリア)策定				
					9	博多港開発株の1次増資				
					3	博多港開発株の2次増資	14.8			
						住宅用地分譲開始				
H15	9	「国際コンテナターミナル」の一部供用開始 (C1ターミナル) 港湾関連用地分譲開始	1.0	56.7	6	「ふくおか健康未来都市構想」とりまとめ				
					9	「まちづくりプラン」策定				
	11	「上海～博多高速貨物船(RORO船)」の就航			11	「照葉まちづくり」構想発表				
	3	市1工区へ民間企業進出(物流センター操業開始)								
H16	11	「アイランドシティ整備事業博多港開発株第2工区に係る埋立権の譲り受けについて」(「平成16年度事業計画」)策定								
			2.2	61.1			8.2			
H17				66.7	9	「第22回全国都市緑化ふくおかフェア」「照葉まち びらきフェア」開催(9/9～11/20)	5.5	133	354	
					12	「照葉のまち」住宅入居開始				
H18	8	「国際コンテナターミナル」着工 (C2ターミナル：水深15m岸壁)	1.5	71.1	6	「香椎照葉三丁目地区開発事業」(住宅、オフィス、 生活利便施設等)一部着工	6.3	340	1,007	
H19				4.6	75.0	4	「照葉小学校」開校 「サイバー大学」開学 アイランドシティ中央公園全面開園	0.4	630	1,895
	4	「アイランドシティ事業検証・検討チーム」設置								
					6	「福岡ビジネス創造センター」開設				
	12	「アイランドシティ整備事業及び市立病院統合移転事業検証・検討報告書」公表								
H20	7	「臨海部物流拠点(ロジスティクスセンター)」 の形成を図る区域」を博多港港湾計画に位置づけ		76.0	4	「照葉中学校」開校	6.7	969	2,851	
	10	C2コンテナターミナル一部供用開始 (水深15m岸壁含む150m部分まで)								
H21				66.0	5	股関節・膝関節外科病院開院				
					6	緊急貸付制度廃止				
					7	「照葉公民館・老人いこいの家」開館				
	12	「新事業計画」策定								
	1	C2コンテナターミナル供用拡張 (水深15m岸壁から350m部分まで) 高機能エココンテナターミナル整備開始					2.3	1,209	3,543	
H22			5.0	74.9 (速報値)	3	市5工区分譲開始(事業予定者決定)				
					4	保育所開所				
					10	特別養護老人ホーム開設	4.1	1,400	4,149	
		分譲実績(累計) (平成16年度計画における分譲計画(累計))	14.2 (19.5)				65.7 (73.9)			
H23						調査委員会 → こども病院移転決定		約1,500 (H23.6末)	約4,300 (H23.6末)	
	7	アイランドシティ・未来フォーラム								
H24						市5工区まちびらき<予定>				
H25						香椎アイランド線半断面供用開始<予定>				
⋮		海の中道大橋4車線化<予定>								
⋮						新病院開院<予定>				
⋮						H26分譲完了(博多港開発株工区)<予定>				
⋮		新青果市場開場<予定>				香椎アイランド線全線供用開始<予定>				
⋮		自動車専用道路開通<予定>								
⋮						H35分譲完了(市5工区)<予定>				
⋮		H39分譲完了<予定>								
H40										
⋮		居住人口 約18,000人、従業者数 約18,000人								

※分譲実績については、各年度における分譲面積を計上している。
 ※コンテナ数については、各年末時点の『博多港』における国際海上コンテナ貨物取扱量を計上している。
 ※世帯数、人口については、各年度末時点の数値を計上している。