

令和5年7月豪雨災害による被害状況及び予算措置について(令和5年8月末現在)

1. 被害の状況

(1) 農業用施設

① 農道・水路 10 力所

区	力所数	場所	被害状況	対応状況等
東	1	大字勝馬	農道の一部損壊	工事中
早良	4	大字板屋ほか	農道・水路の一部損壊、 水路への土砂堆積	測量・設計中
西	5	大字羽根戸ほか	農道・水路の一部損壊、倒木、 水路への土砂堆積	4力所 工事了 1力所 測量・設計中

② 井堰 12 力所

区	力所数	名称	被害状況	対応状況等
博多	1	車井堰	井堰護床の一部損壊	測量・設計中
南	1	井手の元井堰	井堰設備の一部損壊	工事中
早良	10	中の坪二井堰ほか	井堰取水路等の一部損壊、 土砂堆積	測量・設計中

(2) 農地 18 力所

区	力所数	場所	被害状況	対応状況等
東	2	大字勝馬ほか	法面一部崩壊	測量・設計中
早良	14	大字西ほか	法面一部崩壊、土砂流入	測量・設計中
西	2	大字吉武	土砂流入	測量・設計中

(3) 林道 74 力所

区	力所数	名称	被害状況	対応状況等
早良	62	林道早良線ほか	法面一部崩壊、倒木、 橋梁下部工破損、路肩一部崩壊	測量・設計中
西	12	林道北谷線ほか	林道への土砂堆積	測量・設計中

(4) ふれあい施設 10 力所

区	力所数	名称	被害状況	対応状況等
南	3	油山牧場	法面一部崩壊	測量・設計中
南・城南	6	油山市民の森	法面・散策路・敷地内通路の 一部崩壊ほか	応急対応済(入口閉鎖)
早良	1	背振牧場	法面一部崩壊、 管理用道路への土砂堆積	測量・設計中

(5) 漁港 1 力所

区	力所数	名称	被害状況	対応状況等
東	1	弘漁港	漁港付近の河口沈砂池への 土砂堆積	浚渫済

2. 予算措置について

(単位:千円)

区分	必要額		
		既決予算対応	9月補正 予算案
(1) 農業用施設 (農道・水路、井堰)	87,400	87,400	-
(2) 農地	5,400	-	5,400
(3) 林道	85,000	28,000	57,000
(4) ふれあい施設	189,709	21,709	168,000
(5) 漁港	6,000	3,000	3,000
計	373,509	140,109	233,400

※すべて単独事業