

# 交通安全部会スケジュール

作業項目	平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
新校舎整備	フロア・ザル			基本設計, 実施設計, 計画通知等									入札手続き			新設校舎建築工事												開校準備																																
教育環境	舞鶴小の児童が大名小で学ぶ期間																																																											
部会開催	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿										
通学路点検	完了	※大名小, 簗子小, 舞鶴小の全通学路を調査(交差点の信号機の有無, 横断歩道の有無, 歩道の有無, 道路の幅員等)																																																										
交通量調査	完了		※通学路及び通学路に接続する道路の交通量を調査																																																									
注意箇所の洗い出し	完了			※通学路点検及び交通量調査から通学路における注意箇所を洗い出し																																																								
基礎資料作成	完了				※統合校の通学路設定の基礎資料を作成																																																							
仮通学路決定	←												※基礎資料を基に仮通学路を決定																								→																							
福岡県警との協議							←→																		※信号機の設置, 横断歩道の設置, 歩道橋の設置等																																			
中央区との協議							←→																		※歩道の整備, カラー舗装等																																			
予算調整							←→																																																					
通学路整備										←																											→																							
最終調整																			通学路最終確認, 通学路マップ作成等※																		←→																							
舞鶴小移転 (大名小へ)																																																												
通学路検討	←→						※舞鶴小から大名小への通学路検討																																																					
舞鶴小通学路決定				◎																																																								
福岡県警との協議				←→																		※信号機の設置, 横断歩道の設置等																																						
中央区との協議				←→																		※歩道整備, カラー舗装等																																						
通学指導	◎																																																											
議会等													統合校建設工事契約議案上程												議会												統合校設置条例案上程												議会											

平成26年4月 開校