


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画の名称	福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全)		
計画期間	平成27年度～平成31年度	事後評価実施時期	令和元年度	全体事業費	2,351百万円	国費率	1/2

		要素事業名					
1)事業の実施状況	対象事業	A.基幹事業	○福岡市公園施設長寿命化計画策定調査 ○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業				
		B.関連社会資本整備事業	-				
		C.効果促進事業	○運動施設整備事業 ○公園施設改修事業				
		その他関連する事業	-				
	進捗状況	A.基幹事業	要素事業名		事業内容(延長・面積等)	事業進捗(H26年度末時点)	次期計画
			○福岡市公園施設長寿命化計画策定調査		長寿命化計画の策定	完了	-
			○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業		遊具施設等の改修(159公園)	一部完了	実施予定
C.効果促進事業	○運動施設整備事業		雁の巣レクリエーションセンターの施設改修(便所、ポイラー施設)	完了	-		
	○公園施設改修事業		遊戯施設以外の公園施設改修(132公園)	一部完了	-		
2)事業の効果発現状況	成果目標の達成状況 ※算定対象	指標名	当初現況値 (H27年度)	目標値 (H31年度)	実績値 (H31年度予定)	結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因	
		地域の公園で子供が安心して遊べると感じている市民の割合	63%	75%	67% (H30年度末実績)	公園施設長寿命化計画に基づき、4年間で159箇所の公園について、遊戯施設の改修を行った結果、平成27年度当初に比べ実績値は上昇したが、目標値を達成できなかった。	
	成果目標以外の要素事業の効果発現状況 (定性的な効果)	・福岡市公園施設長寿命化対策支援事業について、遊具の改修を通して、安心して利用できる公共空間の創出					
	効果促進事業の効果発現状況 (定性的な効果)	・運動施設整備事業については、雁の巣レクリエーションセンターにおいて、利用者が安全に運動等ができるような施設の整備 ・公園施設改修事業について、公園施設の改修を通して、安心して利用できる公共空間の創出					
3)その他	今後の方針	・公園施設長寿命化計画対策支援事業については、引き続き、公園長寿命化計画に基づき公園施設の計画的な改修・更新を行うことにより身近な公園の安全性の向上を図る。					

「福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全)」の成果概要

事業の目的	成果指標	当初現況地	目標値	実績値 (H31年度予定)
誰もが安全・安心に公園を利用できる環境整備を行うため、公園施設長寿命化計画を踏まえた既存施設の計画的な維持管理・更新を図る。	①地域の公園で子供が安心して遊べると感じている市民の割合	63%	75%	67% (H30年度未実績)



主な事業効果	・公園施設長寿命化計画対策支援事業については、公園施設長寿命化計画に基づいた施設の更新を行い、地域の公園で安心して遊べる公園整備を行った。
--------	---