

# 平成16年度 福岡市公共事業再評価の対象となった 事業と対応方針

番号	：福岡都市計画道路事業3・3・47号藤崎四箇線外1路線	...	P.1
番号	：市営月限住宅建替事業	.....	P.1
番号	：野多目地区住宅市街地総合整備事業	.....	P.2
番号	：筥崎地区住宅市街地総合整備事業	.....	P.2
番号	：アイランドシティ地区岸壁(-7.5m) 整備事業	.....	P.3
番号	：中央ふ頭地区道路 整備事業	.....	P.3
番号	：五ヶ山ダム建設事業	.....	P.4

平成 1 6 年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	<p>街路事業 福岡都市計画道路事業 3・3・47 藤崎四箇線外 1 路線  (国土交通省所管事業) <b>【土木局西部建設第 1 課】</b></p>	<p>事業箇所：福岡市早良区 藤崎 1 丁目～ 次郎丸 1 丁目  事業延長：L = 3,039 m  幅員：W = 25 m  事業期間：平成 7 年度～ 平成 19 年度  総事業費：約 2 5 7 億円</p>	<p>H 7 年度 ・建設省補助事業採択 (1,410 m)  H 10 年度 ・建設省補助事業採択 区間延伸 (650 m)  H 14 年度 ・国土交通省補助事業 採択区間延伸 (979 m)</p>	<p>平成 16 年度末事業進捗状 況  全 体 約 8 4 %  工 事 約 6 5 %  用 地 約 8 2 %</p>	<p>事業採択後、  1 0 年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>
	<p>公営住宅整備事業 市営月限住宅建替事業  (国土交通省所管事業)  <b>【建築局建替整備課】</b></p>	<p>事業地区：福岡市博多区 東月限 4 丁目  事業面積：59,709 m<sup>2</sup>  事業期間：平成 7 年度 ～平成 18 年度  建設予定戸数：514 戸  総事業費 約 7 8 億円</p>	<p>公営住宅の建替計画 の承認 ・平成 7 年 1 月 11 日付 「建設省丘住建替第 103 号」  平成 7 年度より事業着 手</p>	<p>平成 7 年度着手 平成 9 年度管理開始 ・114 戸建設 平成 10 年度着手 平成 12 年度管理開始 ・102 戸建設 平成 11 年度着手 平成 13 年度管理開始 ・90 戸建設 平成 13 年度着手 平成 15 年度管理開始 ・124 戸建設 平成 16 年度着手予定 平成 18 年度管理開始 ・84 戸建設予定  平成 16 年度進捗率 約 84 % 合計 514 戸</p>	<p>事業採択後、  1 0 年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>

平成16年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	<p>住宅市街地総合整備事業 野多目地区住宅市街地総合整備事業  (国土交通省所管事業)  【建築局住環境整備課】</p>	<p>事業箇所：福岡市南区 事業面積：26.2ha 事業期間： (当初)平成7年度 ～平成16年度 (現時点)平成7年度 ～平成18年度 総事業費：11.8億円</p>	<p>平成7年度 ○整備計画の 建設大臣承認 平成9年度 ○公共施設の完成 ○第1期分譲住宅 入居開始 平成13年度 ○第2期分譲住宅 入居開始</p>	<p>総事業費：69% (執行額8.2億円/事業費11.8億円) うち住宅：54% (執行額4.3億円/事業費7.9億円) うち公共施設：100% (執行額3.9億円/事業費3.9億円)  参考：事業規模 住宅 67% (整備666戸/目標1,000戸) 公共施設 100% (道路1本、公園・緑地各1箇所)</p>	<p>事業採択後、  10年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>
	<p>住宅市街地総合整備事業 筥崎地区住宅市街地総合整備事業  (国土交通省所管事業)  【建築局住環境整備課】</p>	<p>事業箇所：福岡市東区 筥松、筥崎、 馬出の一部 事業面積：27.8ha 事業期間： (当初)平成7年度 ～平成15年度 (現時点)平成7年度 ～18年度 総事業費：約56億</p>	<p>平成7年度 ・整備計画の建設大臣 承認 平成10年度 ・緑地広場供用開始 平成11年度 ・コミュニティ住宅88戸供用 開始 平成13年度 ・コミュニティ住宅52戸供用 開始</p>	<p>総事業費ベース進捗率 99.4% (執行額55.8億円)  住宅 ・住宅等建設進捗率 100% (執行額45.5億円/45.5 億円) 緑地整備進捗率 97% (執行額10.3億円/10.6 億円)</p>	<p>事業採択後、  10年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>

平成16年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	<p>港湾改修（特重）事業 アイランドシティ地区岸壁(-7.5m) 整備事業 (国土交通省所管事業)</p> <p>【港湾局計画課】</p>	<p>事業箇所：アイランドシティ地区 総事業費：約14億円 (ターミナル全体としては約153億円)</p> <p>水深 - 7.5m 延長 130m×2 事業期間 H7～H17</p> <p>内貿貨物を取り扱うため、アイランドシティ地区において岸壁(-7.5m)、泊地(-7.5m)、ふ頭用地等の内貿ターミナルを整備するもの。 アイランドシティにおける岸壁(-7.5m)4バースのうち、2バース</p>	<p>・平成7年度事業採択 ・平成11年度までに上部工まで完了 ・平成12年度より資材搬入バースとして利用 ・平成18年度供用開始予定</p>	<p>岸壁の残工事としては、エプロン舗装、防舷材等を残すのみである。 進捗率92% (事業費ベース)</p> <p>ターミナル全体としては、ふ頭用地の舗装等を残すのみである 進捗率95% (事業費ベース)</p>	<p>事業採択後、 10年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>
	<p>港湾改修（特重）事業 中央ふ頭地区道路 整備事業 (国土交通省所管事業)</p> <p>【港湾局計画課】</p>	<p>事業箇所：中央ふ頭地区～須崎ふ頭地区 総事業費：94億円 延長1.4km 4車線 事業期間 H7～H25</p> <p>円滑な物流動線確保のため、中央ふ頭から須崎ふ頭までの臨港道路の改良を行うもの。</p>	<p>・平成7年度事業採択 ・平成14年度中央ふ頭～博多ふ頭暫定2車線供用</p>	<p>進捗率26% (事業費ベース) 残事業としては、全延長の4車線化、須崎ふ頭陸域部の改良(直線化)を残している。</p>	<p>事業採択後、 10年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>

平成16年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	<p>水道水源開発施設整備事業 五ヶ山ダム建設事業 (厚生労働省所管事業) 【水道局開発課】</p>	<p>事業目的 ・異常湧水時の緊急補給 湧水対策容量 ：16,600千m<sup>3</sup> (内本市容量 ：13,100千m<sup>3</sup>) ・水道用水 福岡地区水道企業団 ：10,000m<sup>3</sup>/日 (内本市受水分 ：3,200m<sup>3</sup>/日)・ ・流水の正常な機能の維持 ・洪水調節</p> <p>規模等 形式：重力式コンクリートダム ダム高：102.5m 堤頂長：556m 堤体積：906千m<sup>3</sup> 総貯水容量：40,200千 m<sup>3</sup> 湛水面積：1.3km<sup>2</sup> 水没戸数：51戸</p> <p>事業主体 福岡県</p> <p>工期：S58～H22</p> <p>総事業費 約298億円 (ダム全体事業費 850億円の35.03%)</p>	<p>S53～S54 福岡都市圏を中心に 287日に及ぶ大湧水 S54～S57 予備調査(地形測量, 物理探査,水文調査) S58～S62 実施計画調査(試錐, 地形測量,物理探査) S63年度 建設事業採択 (厚生省補助事業採択 ：補助率1/3)</p> <p>H9.11 ダム事業全体計画認可 H14.12 損失補償基準調印 H16.6 水源地域対策特別措 置法に基づく水源地域 整備計画決定</p>	<p>工事 ・平成16年度より一部 工事用道路及び付替道 路工事に着手</p> <p>用地買収 ・平成10年度に用地補 償調査終了 ・平成14年12月の損 失補償基準調印を受け, 平成15年度より用地買 収を開始</p> <p>集団移転地 ・那珂川町及び東脊振 村内に、あわせて3箇 所が確定</p>	<p>再評価実施後、5年 間経過事業</p>	<p>事業継続</p>