

# 平成 1 7 年度 福岡市公共事業再評価の対象となった 事業と対応方針

番号	：福岡都市計画事業伊都土地区画整理事業	.....	P. 1
番号	：片江川上流準用河川改修事業	.....	P. 1
番号	：地域水産物供給基盤整備事業	.....	P. 2
番号	：博多港アイランドシティ地区 小型船だまり整備事業	.....	P. 2
番号	：港湾環境整備事業（シーブルー）	.....	P. 3
番号	：海岸環境整備事業	.....	P. 3
番号	：一般国道 4 9 5 号 唐原拡幅	.....	P. 4
番号	：福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業	.....	P. 4

平成 17 年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
<p>福岡都市計画事業 伊都土地区画整理事業 (国土交通省所管事業) 【都市整備局伊都区画 整理事務所計画課】</p>	<p>事業箇所：福岡市西区 今宿、女原、 徳永地内 事業面積：約 130.4ha 事業期間：平成 9 年度 ～平成 22 年度 総事業費：約 342 億円</p>	<p>平成 8 年度 都市計画決定 建設省補助事業採択 平成 9 年度 事業計画決定 平成 13 年度 都市計画変更 (区域拡大) 平成 14 年度 事業計画変更 (区域拡大、事業期間 3 年延伸) 平成 15 年度 仮換地指定開始</p>	<p>事業費ベース 全体 約 31 % 〔仮換地指定率 約 49 %〕</p>	<p>事業採択後、 10 年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>
<p>片江川上流準用河川改修 事業 (国土交通省所管事業) 【下水道局河川部 河川計画課】</p>	<p>事業延長：L=1,680m 築堤：L=3,360m 掘削：V=36,000m<sup>3</sup> 護岸：L=3,360m 橋梁：15 橋 事業期間：平成 7 年度 ～平成 26 年度 総事業費：約 17 億円</p>	<p>平成 7 年度 事業着手 L=1,680m 平成 13 年度 ～平成 17 年度 事業休止中</p>	<p>事業費ベース 全体 約 36 %</p>	<p>事業採択後、 10 年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>

平成17年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
<p>地域水産物供給基盤整備事業 (農林水産省所管事業)</p> <p>【農林水産局水産部 漁港課】</p>	<p>事業箇所：西浦地区 福岡市西区大字西浦、 福岡市東区大字志賀島</p> <p>事業内容： ・西浦漁港整備 沖防波堤 L=150m 第2号沖防波堤 L=53m 第9号護岸 L=90m 第2号物揚場 L=80m 第4号岸壁 L=30m 第5号岸壁 L=30m 第3号物揚場 L=141m ・西浦漁場整備 増殖施設 50m × 200m ・志賀島漁港整備 北防波堤 L=120m 第2号沖防波堤 L=130m ・志賀島漁場整備 魚礁施設 82ha</p> <p>事業期間：平成13年度 ～平成22年度 総事業費：約17億円</p>	<p>平成13年度 農林水産省補助事業採 択</p> <p>完了予定年度は、他 事業等の優先により平 成22年度完了予定</p>	<p>事業費ベース</p> <p>全 体 約45%</p>	<p>事業採択後、 5年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>
<p>博多港アイランドシティ 地区小型船だまり整備事 業 (国土交通省所管事業)</p> <p>【港湾局計画部計画課】</p>	<p>事業箇所： アイランドシティ地区</p> <p>事業延長： 物揚場 370m 船揚場 50m 防波堤 170m</p> <p>事業期間：平成8年度 ～平成22年度 総事業費：約12億円</p>	<p>平成8年度 事業採択</p> <p>平成22年度 供用開始予定</p>	<p>事業費ベース</p> <p>全 体 約89%</p> <p>残事業として、物揚場、 船揚場のエプロン舗装等、 防波堤の基礎工及び本体 工(一部80m) 上部工を 残すのみ。</p>	<p>事業採択後、 10年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>

平成17年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
港湾環境整備事業 (シーブルー) (国土交通省所管事業) 【港湾局計画部計画課】	事業箇所：福岡市東区 香椎地区 事業面積：覆砂等 13ha 事業期間：平成8年度 ～平成20年度 総事業費：約9億円	平成8年度 事業採択 平成13年度 作漕完了 平成17年度 覆砂工完了予定 (事業変更採択) 平成20年度 整備完了予定	事業費ベース 全体 約95% 「香椎地区(御島)シーブルー事業効果検討委員会」の提言を受け、アマモによる覆砂後の水質改善効果の維持やさらなる生物相の回復のため、アマモ場の造成を平成18年度から平成20年度完了に向け整備を進める。	事業採択後、 10年経過継続事業	事業継続
海岸環境整備事業 (国土交通省所管事業) 【港湾局計画部計画課】	事業箇所：福岡市東区 香椎地区 和白(塩浜)地区 名島地区 事業延長：護岸等 3,770m 事業期間：平成8年度 ～平成19年度 総事業費：約29億円	平成8年度 事業採択 平成17年度 香椎地区事業完了 予定 平成19年度 和白(塩浜)地区、 名島地区事業完了 予定	事業費ベース 全体 約74% 各地区の進捗率 香椎地区 100% 和白(塩浜)地区 45% 名島地区 39% 今後は、和白(塩浜)地区及び名島地区について、整備目標の平成19年度末完成を目指し整備を進める。	事業採択後、 10年経過継続事業	事業継続

平成17年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業の概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	一般国道495号 唐原拡幅 (国土交通省所管事業) 【土木局道路建設部 東部建設課】	事業箇所：福岡市東区 唐原1丁目 ~ 和白3丁目 事業延長：L=2,050m 幅員：W=20m 事業期間：平成8年度 ~ 平成19年度 総事業費：約128億円	平成8年度 建設省補助事業採択 (2,050m)	事業費ベース 全体 約86% [ 工事 約69% 用地 約92% 補償 約92% ]	事業採択後、 10年経過継続事業	事業継続
	福岡都市計画事業 筥崎土地区画整理事業 (国土交通省所管事業) 【土木局筥崎連続立体 開発事務所管理課】	事業地区：福岡市東区 馬出、箱崎、 筥松 福岡市博多区 吉塚本町 の各一部 事業面積：約27.8ha 事業期間：平成4年度 ~ 平成18年度 総事業費：約524億円	平成3年度 建設省補助事業採択 都市計画決定 平成4年度 事業計画決定 平成8年度 仮換地の決定 平成11年度 事業計画変更 (期間延伸) 平成15年度 平成18年度	事業費ベース 全体 約89% [ 仮換地の指定：約98% 物件移転：約98% 仮換地の使用収益開始 : 約71% ] JR 鹿児島本線の東側の 公共施設の整備はほぼ完 了し、まちづくりが進展 している。 現在、西側の建物移転 補償、幹線道路堅粕箱崎 線の25mへの拡幅整備や 宅地の整地工事等を実施 している。	再評価実施後、 一定期間(5年間) 経過事業	事業継続