

平成 20 年度
福岡市公共事業再評価の対象となった
事業と対応方針

- 番号①：中央ふ頭地区道路②整備事業 P. 1
- 番号②：金屑川都市基盤河川改修事業 P. 2
- 番号③：那珂川都市基盤河川改修事業 P. 3
- 番号④：西南杜の湖畔公園整備事業 P. 4
- 番号⑤：福岡市公共下水道事業 P. 5～6

平成20年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

| No. | 事業名 | 事業概要 | 経緯 | 進捗状況 | 適用 | 対応方針 |
|-----|--|---|--|---|-------------------------|------|
| ① | 中央ふ頭地区道路②整備事業 (国土交通省所管事業) 【港湾局計画課】 | ○事業箇所： 博多区中央ふ頭 ○事業延長：888m ○道路幅員： 車道 3.25～3.5m ×4車線 歩道(植樹帯含む) 4.0～9.5m ○事業期間： 〈当初〉 H6年度～H12年度 〈現時点〉 H6年度～H22年度 ○総事業費：約10億円 | H6年度 運輸省補助事業採択 (本整備 178m) (車線のみ150m) H12年度 (車線のみ160m) H20年度 (車線のみ160m) 現在一部暫定供用中 | 事業費ベース 47% ・本整備済 178m ・暫定整備 470m ・残 240m 支障物件のクリアランス についてはH19年度完了 | 再評価実施後、 5年経過継続事業 | 事業継続 |

平成20年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

| No. | 事業名 | 事業概要 | 経緯 | 進捗状況 | 適用 | 対応方針 |
|-----|--|--|---|---|--------------------------------|-------------|
| ② | <p>金屑川都市基盤河川改修事業</p> <p>(国土交通省所管事業) 【道路下水道局 河川管理課】</p> | <p>○事業箇所：福岡市 早良区、城南区</p> <p>○工事延長： L=12,185m (内支川3,770m)</p> <p>○事業期間： S46年度～ H24年度</p> <p>○総事業費： 約217億円</p> | <p>S46年度 事業着手 L=3,270m</p> <p>S50年度 事業区間の延伸 L=3,770m</p> <p>H元年度 事業区間の延伸 L=5,145m (総延長L=12,185m)</p> <p>H9年度 事業内容の一部変更</p> <p>H10年10月 水辺の楽校プロジェクト 登録 (L=620m)</p> | <p>事業費ベース</p> <p>全体 88%</p> <p>工事 77%</p> <p>用地 95%</p> | <p>再評価実施後、 一定期間5年間経過事業</p> | <p>事業継続</p> |

平成 20 年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

| No. | 事業名 | 事業概要 | 経緯 | 進捗状況 | 適用 | 対応方針 |
|-----|---|--|---|---|--------------------------|------|
| ③ | 那珂川都市基盤河川改修事業 (国土交通省所管事業) 【道路下水道局 河川管理課】 | ○事業箇所：福岡市 博多区、南区 ○事業延長： L= 2, 200 m ○事業期間： H3 年度～H21 年度 ○総事業費： 約 147 億円 | H3 年度 都市小河川改修事業と して事業採択 (L=1, 500 m) H5 年度 工事着手(関連事業：那珂 川リバーサイド地区住宅市街地 整備総合支援事業着手) H9 年度 事業名の変更 都市基盤河川改修事業 H11 年度 事業区間の延伸 (L=2, 200 m) H19～20年度 事業休止中 参考 S62 年度 那珂川ふるさとの川整 備事業(旧モデル) 指定(福岡県) | 事業費ベース 全体 99.7 % 工事 99.3 % 用地 99.9 % | 再評価実施後 一定期間5年経 過事業 | 事業継続 |

平成20年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

| No. | 事業名 | 事業概要 | 経緯 | 進捗状況 | 適用 | 対応方針 |
|-----|---|---|--|--|--------------------|------|
| ④ | 西南杜の湖畔公園 整備事業 (国土交通省所管事業) 【住宅都市局 公園計画課】 | ○事業箇所:福岡市城南区 七隈6丁目 梅林3丁目 千隈2丁目 ○事業面積:19.2ha ○事業期間: H9年度～H25年度 (用地償還含む) ○総事業費:約173億円 | H9年度 都市計画決定(変更) H11年度 事業採択 用地買収着手 防災緑地緊急整備事業 採択 H13年度 施設整備着手 H15年度 部分供用開始 H17年度 都市計画決定(変更) 供用区域拡張 H20年度 供用区域拡張 H25年度 事業完了予定 | 事業費ベース 全体 52% 工事 74% 用地 51% 〔 先行取得を含む 面積ベースでは 進捗率99% 〕 | 事業採択後10年 経過継続事業 | 事業継続 |

平成20年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

| No. | 事業名 | 事業概要 | 経緯 | 進捗状況 | 適用 | 対応方針 |
|-----|--|---|--|---|-------------------------------|------|
| ⑤ | 福岡市公共下水道事業 (汚水) (国土交通省所管事業) 【道路下水道局 事業調整課】 | ○対象事業：高度処理事業 合流改善事業 ○事業箇所：西戸崎処理区 和白処理区 東部処理区 中部処理区 西部処理区 新西部処理区 ○事業期間：H11年度 ～H37年度 ○総事業費：約700億円 | H10年度 博多湾特定水域高 度処理基本計画策 定 H11年度 新西部水処理セン ター事業認可 H16年度 合流改善事業 事業採択・事業認可 H19年度 窒素リン同時除去 高度処理事業認可 | 事業費ベース 全体 17% 【高度処理】 H19年度 窒素リン同時除去法 供用開始 (東部水処理センター 1系列) 新西部水処理センタ ー本格着工 H20年度 和白・西部水処理セ ンター 窒素リン同時除去法 着工 【合流改善】 整備面積：約134ha 整備率：約45% | 事業再評価 実施後 10年経過 継続事業 | 事業継続 |

平成20年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

| No. | 事業名 | 事業概要 | 経緯 | 進捗状況 | 適用 | 対応方針 |
|-----|--|---|--|---|-------------------------------|------|
| ⑤ | 福岡市公共下水道事業 (雨水) (国土交通省所管事業) 【道路下水道局 事業調整課】 | ○対象事業：浸水対策事業 ○事業箇所：和 白処理区 東 部処理区 中 部処理区 西 部処理区 新西部処理区 南 部処理区 ○事業期間：H12年度 ～H28年度 ○総事業費：約945億円 | H11.6.29 市全域で大水害 H12年度 雨水整備D0プラン策定 H15.7.19 御笠川流域で大水害 H16年度 ラインボンプ博多策定 浸水被害緊急改善 下水道事業採択 | 事業費ベース 全体 67% H20年度末 重点59地区のうち 30地区完了予定 | 事業再評価 実施後 10年経過 継続事業 | 事業継続 |