

令和3年度 和白護岸改良工事 工事概要

1. 工事の目的

本護岸は、築造から70年以上経過しており、各所にコンクリートの剥落や目地の開き等が見受けられることから、老朽化対策として護岸の改良工事を行うもの。

2. 工事内容

工事名称：令和3年度 和白護岸改良工事

工期：令和3年8月7日～令和4年9月15日

工事費：139,334,800円

工事内容：護岸改良 施工延長 87m

発注者：港湾空港局港湾建設部工務課

受注者：久保建株式会社 代表取締役 久保崇弘

3. 特に顕著な事柄

- ドローンを活用することで、現場全体の状況を把握することができた。
- コンクリート打設後の養生において、従来の一般養生と異なり、浸透型コンクリート表面養生剤を使用することで、乾燥収縮ひび割れを低減させ品質を確保することができた。
- 施工範囲内にある生物を事前に範囲外に移動させることで、生物の保護になり、和白干潟の環境保全となった。
- 遠隔操作可能な監視カメラを設置したことで、休日等でも遠隔から現場の状況を確認することができ、現場の異常等を早期に把握することができた。


【施工前（ドローンによる撮影）】



【施工後（ドローンによる撮影）】



【浸透型コンクリート表面養生剤の散布状況】



【生物の保護状況】



【現場監視カメラ】



【監視モニター】

