

(様式1)

教環第 82 号

令和元年6月13日

文部科学大臣 殿

福岡市長

高島 宗一郎



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

福岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

福岡市教育委員会 教育環境課

福岡県福岡市中央区天神1丁目8番1号

電話：092-711-4379

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年8月(予定)

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において整備結果の評価を行い, その結果を市のホームページに掲載予定

4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げた目標については, おおむね達成することができた。
校舎等の老朽化対策や防災機能強化のための非構造部材の耐震化に取り組むとともに, 空調の整備やトイレの洋式化・乾式化・快適化を進めることで教育環境の向上を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

別府小学校の屋内運動場の改築や, 能古小学校外34校の老朽建物の外部及び内部の改造工事について, 計画通りに実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

事業見直しにより取りやめた1校を除き、当仁小学校外81校の外壁改修を実施することで、学校施設の防災機能強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

玄洋中学校において、校舎の増築工事にあわせて屋外非常階段を整備することで、関係法令に適合させるとともに生徒等の安全を確保することができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東住吉中学校外76校において空調を整備するとともに、春吉小学校外59校においてトイレの洋式化・乾式化・快適化を実施、太陽光発電の整備や校舎のバリアフリー化、教室不足対応のための増改築に取り組むなどおおむね目標を達成することができたが、一部契約不調により着手できなかった事業もあるため、引き続き、計画的に取組みを進めていく。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画変更により翌年度に実施することとした1校を除き、グラウンドや武道場の整備、調理場の新築を実施することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

別府小学校の屋内運動場については、平成23年8月に解体済み。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
住吉小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.6～H28.7	平成29年3月3日	工期延長あり	
別府小学校	(1)	01	危険改築	屋	R	H28.9～H28.10	平成28年9月30日	平成23年8月解体	
舞鶴小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.6～H28.7	平成29年3月3日	工期延長あり	
東住吉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
高宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
三宅中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
警固中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
当仁中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
城西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
百道中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
西福岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
姪浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
玄洋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
香椎第1中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
多々良中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
花畑中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
高取中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
友泉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
筑紫丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
那珂中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
和白中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	
金武中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり	

城南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
元岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
北崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
平尾中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
梅林中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
長尾中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
香椎第2中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
日佐中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
原中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
壱岐中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
多々良中央中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
長丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
田隈中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
和白丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
内浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
老司中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
次郎丸中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
香椎第3中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
柏原中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
城香中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
片江中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
壱岐丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
下山門中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
横手中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
原中央中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
青葉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
野間中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
松崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2～H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり

照葉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2~H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
志賀中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2~H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
早良中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.2~H28.7	平成28年8月26日	工期延長あり
当仁小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月10日	繰越執行
西新小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成30年1月26日	繰越執行
春吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月15日	繰越執行
住吉小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H28.12~H29.3	平成29年2月23日	
堅粕小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年11月29日	繰越執行
堅粕小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成29年3月15日	
馬出小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月28日	繰越執行
千代小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年3月10日	
原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月19日	繰越執行
原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月22日	繰越執行
吉塚小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月29日	繰越執行
吉塚小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年3月10日	
筈松小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月6日	繰越執行
平尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年3月10日	
平尾小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成30年3月19日	繰越執行
姪浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月23日	繰越執行
席田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月22日	繰越執行
三宅小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月10日	繰越執行
三宅小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成29年10月10日	繰越執行
花畑小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年2月10日	
月隈小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年2月20日	繰越執行
月隈小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年3月10日	
箱崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月28日	繰越執行
能古小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12~H29.3	平成29年12月1日	繰越執行
今津小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12~H29.3	平成29年10月5日	繰越執行

千早西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年2月2日	繰越執行
千早西小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成29年10月26日	繰越執行
日佐小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月21日	繰越執行
日佐小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成29年9月21日	繰越執行
板付小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月29日	繰越執行
板付小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年12月25日	繰越執行
那珂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年11月13日	繰越執行
那珂小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年11月7日	繰越執行
那珂南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月27日	繰越執行
東光小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年11月28日	繰越執行
東吉塚小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月28日	繰越執行
若久小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月25日	繰越執行
笹丘小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成30年2月13日	繰越執行
笹丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月3日	繰越執行
別府小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月27日	繰越執行
和白小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
和白小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
千早小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月26日	繰越執行
原西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月28日	繰越執行
原北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年9月27日	繰越執行
原北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成29年9月27日	繰越執行
筑紫丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月14日	繰越執行
筑紫丘小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成30年1月11日	繰越執行
筑紫丘小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成29年11月9日	繰越執行
堤小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月20日	繰越執行
堤小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成30年3月20日	繰越執行
飯倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月23日	繰越執行
城南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成30年3月27日	繰越執行

城南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成30年3月27日		繰越執行
若宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年3月27日		繰越執行
城浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年2月2日		繰越執行
賀茂小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年10月26日		繰越執行
賀茂小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月12日		繰越執行
東月隈小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年11月6日		繰越執行
西陵小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年10月26日		繰越執行
香椎東小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年9月4日		繰越執行
田島小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年12月5日		繰越執行
愛宕小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月22日		繰越執行
飯原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年12月8日		繰越執行
青葉小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年9月28日		繰越執行
香椎浜小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H28.12～H29.3	平成29年12月11日		繰越執行
大池小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12～H29.3	平成30年2月21日		補助要件を満たさなかったため単費で実施
早良小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	平成30年2月21日		
香椎下原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年3月10日		
弥生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年3月10日		
塩原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年3月20日		繰越執行
塩原小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12～H29.3	—	事業見直しにより取りやめ	
田村小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年12月21日		繰越執行
柏原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年11月9日		繰越執行
柏原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月18日		繰越執行
柏原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月18日		繰越執行
飯倉中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月17日		繰越執行
飯倉中央小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月5日		繰越執行
飯倉中央小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月5日		繰越執行
玄洋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年3月10日		繰越執行
玄洋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月28日		繰越執行

玄洋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年9月28日	繰越執行
小田部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年3月19日	繰越執行
香陵小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年3月23日	繰越執行
百道浜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年3月7日	
百道浜小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年3月7日	
舞鶴小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H28.12～H29.3	平成29年2月23日	
舞鶴小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.12～H29.3	平成29年2月23日	
西戸崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年3月10日	
箱崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月27日	繰越執行
福岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月25日	繰越執行
千代中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月14日	繰越執行
千代中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年3月6日	繰越執行
東光中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年11月9日	繰越執行
春吉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月21日	繰越執行
舞鶴中学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	平成30年3月9日	繰越執行
舞鶴中学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H28.12～H29.3	平成30年3月9日	繰越執行
舞鶴中学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.12～H29.3	平成29年2月23日	
舞鶴中学校	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H28.12～H29.3	平成29年2月23日	
高宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年11月20日	繰越執行
能古中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年12月1日	繰越執行
友泉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月4日	繰越執行
友泉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月4日	繰越執行
三筑中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年11月6日	繰越執行
金武中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年2月24日	
吉塚中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月27日	繰越執行
吉塚中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
吉塚中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
城南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月3日	繰越執行

城南中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月3日	繰越執行
平尾中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H28.12～H29.3	平成30年1月19日	繰越執行
梅林中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12～H29.3	平成29年11月1日	繰越執行
長尾中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月3日	繰越執行
長尾中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月3日	繰越執行
席田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年2月22日	繰越執行
長丘中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
長丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
和白丘中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年10月11日	繰越執行
内浜中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年10月31日	繰越執行
香椎第3中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H28.12～H29.3	平成29年12月15日	繰越執行
香椎第3中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年3月10日	繰越執行
柏原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年11月1日	繰越執行
柏原中学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	平成30年3月23日	繰越執行
博多中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H29.3	平成29年11月2日	繰越執行
博多中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H28.12～H29.3	平成29年11月2日	繰越執行
城香中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.12～H29.3	平成30年3月7日	繰越執行
城香中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年11月9日	繰越執行
壱岐丘中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12～H29.3	平成30年2月15日	繰越執行
下山門中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12～H29.3	平成29年11月2日	繰越執行
宮竹中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月13日	繰越執行
横手中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12～H29.3	平成30年2月1日	繰越執行
原中央中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年11月7日	繰越執行
原中央中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月4日	繰越執行
原中央中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月4日	繰越執行
箱崎清松中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	平成29年9月28日	繰越執行
早良中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	平成29年10月4日	繰越執行
早良中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	平成29年10月4日	繰越執行

福岡中央特別支援学校(小中学部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年11月7日	繰越執行
屋形原特別支援学校(小中学部)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12~H29.3	平成30年2月5日	繰越執行
南福岡特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成29年10月11日	繰越執行
東福岡特別支援学校(小中学部)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成29年11月15日	補助要件を満たさなかったため単費で実施
東福岡特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成30年2月27日	繰越執行
今津特別支援学校(小中学部)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成29年12月19日	繰越執行
今津特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
今津特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
若久特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成30年3月8日	補助要件を満たさなかったため単費で実施
福岡中央特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	平成29年11月7日	繰越執行
南福岡特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成29年10月11日	繰越執行
東福岡特別支援学校(高等部)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成29年11月15日	補助要件を満たさなかったため単費で実施
東福岡特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成30年2月27日	繰越執行
今津特別支援学校(高等部)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成29年12月19日	繰越執行
今津特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12~H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
今津特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12~H29.3	平成29年10月6日	繰越執行
若久特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H28.12~H29.3	平成30年3月8日	補助要件を満たさなかったため単費で実施
生の松原特別支援学校(高等部)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成29年11月30日	繰越執行
生の松原特別支援学校(小中学部)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12~H29.3	平成29年11月30日	繰越執行
屋形原特別支援学校(高等部)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12~H29.3	平成30年2月5日	繰越執行
博多高等学園	(4)	14	特支(幼・高)	屋	RS	H28.12~H29.3	平成29年3月3日	
能古小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.6~H29.9	平成29年12月1日	工期延長あり 補助要件を満たさなかったため単費で実施
能古中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.6~H29.9	平成29年12月1日	工期延長あり 補助要件を満たさなかったため単費で実施
警固小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年3月27日	繰越執行
聖粕小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月9日	繰越執行
高宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	-	契約不調により次年度以降に実施予定
席田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月3日	繰越執行
月隈小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月3日	繰越執行

能古小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成31年3月6日		繰越執行
今津小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年12月10日		繰越執行
宮竹小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年2月4日		繰越執行
名島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	平成30年10月9日		繰越執行
大楠小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	平成30年12月6日		繰越執行
香住丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年2月7日		繰越執行
東光小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2～H30.3	平成30年9月21日		繰越執行
内浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年1月30日		繰越執行
室見小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	平成30年10月15日		繰越執行
周船寺小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年10月12日		繰越執行
長住小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	平成30年10月3日		繰越執行
西花畑小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	—	契約不調により次年度以降に実施予定	
城浜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	平成30年10月9日		繰越執行
金山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	平成30年10月22日		繰越執行
賀茂小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年12月13日		繰越執行
西陵小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年12月10日		繰越執行
香椎東小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年10月9日		繰越執行
飯原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年10月16日		繰越執行
青葉小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～H30.3	平成30年11月15日		繰越執行
高木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年3月20日		繰越執行
城原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	—	契約不調により次年度以降に実施予定	
堤丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年3月25日		繰越執行
有住小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年3月18日		繰越執行
香椎浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	—	契約不調により次年度以降に実施予定	
大池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年3月22日		繰越執行
早良小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年3月20日		繰越執行
香椎下原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	—	契約不調により次年度以降に実施予定	
弥生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	平成31年3月22日		繰越執行

玄洋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年3月25日	繰越執行
松島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年3月25日	繰越執行
東住吉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年3月4日	繰越執行
百道中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月15日	繰越執行
能古中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2~H30.3	平成31年3月6日	繰越執行
板付中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月13日	繰越執行
金武中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月26日	繰越執行
北崎中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	-	H30.2~H30.3	平成31年3月29日	繰越執行
梅林中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年3月4日	繰越執行
席田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年2月25日	繰越執行
席田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月16日	繰越執行
田隈中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月14日	繰越執行
和白丘中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2~H30.3	平成30年11月7日	繰越執行
内浜中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2~H30.3	平成30年10月12日	繰越執行
老司中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月19日	繰越執行
香椎第3中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年2月15日	繰越執行
博多中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月19日	繰越執行
片江中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成31年3月27日	繰越執行
下山門中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月14日	繰越執行
横手中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年10月10日	繰越執行
青葉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月5日	繰越執行
野間中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月14日	繰越執行
屋形原特別支援学校(小中学部)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2~H30.3	平成30年9月4日	繰越執行
若久特別支援学校(小中学部)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月19日	繰越執行
若久特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2~H30.3	平成30年11月19日	繰越執行
屋形原特別支援学校(高等部)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2~H30.3	平成30年9月4日	繰越執行
能古小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.6~H31.3	平成31年3月6日	
能古小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H30.6~H31.3	平成31年3月6日	単費で実施

能古小学校	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H30.6~H31.3	平成31年3月6日		単費で実施
大楠小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年12月6日		工期延長あり
城浜小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年10月9日		工期延長あり
金山小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年10月22日		工期延長あり
百道中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年10月15日		工期延長あり
玄洋中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H30.7~H31.3	平成31年3月13日		
能古中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.6~H31.3	平成31年3月6日		
能古中学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H30.6~H31.3	平成31年3月6日		単費で実施
席田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年10月16日		工期延長あり
今津特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7~H30.9	平成30年10月12日		工期延長あり
今津特別支援学校(小中学部)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年10月12日		工期延長あり
今津特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7~H30.9	平成30年10月12日		工期延長あり
今津特別支援学校(高等部)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7~H30.9	平成30年10月12日		工期延長あり
照葉北小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H30.5~H30.12	平成31年3月28日		繰越執行
住吉中学校	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	H31.3~H31.3	—	計画変更により令和元年度に実施予定	