


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画の名称	福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全)		
計画期間	令和2年度 ～ 令和6年度	事後評価実施時期	令和6年度	全体事業費	1,705百万円	国費率	1/2

1)事業の実施状況	対象事業	要素事業名					
		A 基幹事業	○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業 ○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽) ○福岡市公園施設長寿命化計画策定調査				
		B関連社会資本整備事業					
		○効果促進事業					
		その他関連する事業					
	進捗状況	要素事業名		事業内容(延長・面積等)	事業進捗(令和6年度末時点)	次期計画	
		A 基幹事業	○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業	施設改修、遊具更新(延べ938公園)	一部完了	実施予定	
			○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	施設改修(今津運動公園、桧原運動公園)	完了	-	
			○福岡市公園施設長寿命化計画策定調査	計画更新(H26～R5 ⇒ R6～R15)	完了	-	
		B関連社会資本整備事業					
		○効果促進事業					
		その他関連する事業					
2)事業の効果発現状況	成果目標の達成状況 ※算定対象		指標名	当初現況値	目標値	実績値	結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因
			地域の公園で子どもが安心して遊べると感じている市民の割合	67%	75%	73% ※ R5年度	施設設置から年数が経ち更新期を迎えるなど、改修すべき公園施設が増加している中で、予算の制約もあって一部の公園施設(こしか)着手できていない状況であることから、目標値に達することはできていないが、計画当初よりも6.0ポイント増となっており、目標値以上の公園数の改修に取り組むなど、着実な公園施設の改修により、一定の成果が出ているものと考えられる。
			公園施設の改修を行う公園	0公園	900公園	938公園	着実な公園施設の改修により、目標値を達成した。
	成果目標以外の要素事業の効果発現状況 (定性的な効果)		・福岡市公園施設長寿命化対策支援事業について、施設改修や遊具更新により、安心して利用できる公共空間を創出。				
3)その他	今後の方針		・引き続き、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の計画的な改修および更新を行うことで、身近な公園の安全性の向上を図る。				

様式2-2 計画の概要

「福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全)」の成果概要				
事業の目的	成果指標	当初現況地	目標値	実績値
誰もが安全・安心に公園を利用できる環境整備を行うため、公園施設長寿命化計画を踏まえた既存施設の計画的な維持管理・更新を図る。	①地域の公園で子どもが安心して遊べると感じている市民の割合	67%	75%	73% ※R5年度
	②公園施設の改修を行う公園	0公園	900公園	938公園
 A-1 福岡市公園施設長寿命化対策支援事業 A-2 福岡市公園施設長寿命化対策支援事業 A-3 福岡市公園施設長寿命化計画策定調査				
主な事業効果	・公園施設長寿命化対策支援事業については、公園施設長寿命化計画に基づく施設改修や遊具更新等を行い、安心して遊べる公共空間を創出した。			