



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 12月 24日(土曜日) 11時00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ポール折損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管取替工事						
事故概要	給水管取替工事において、ダンプトラックの後退中に工事場所隣宅の駐車場のポールと接触し、ポールは鎖で連結されていたため、接触した影響で3本のポールのうち2本を折損(変形)させたもの。						
事故原因	ダンプトラックの後退にあたって、誘導員による合図を行わず、運転手単独による後退を行い、後方の確認を怠っていた為。						
改善策	工事現場内及び工事現場周辺で工事用車両を移動させる際は、必ず誘導員を配置し、誘導員の適切な誘導のもと、周辺の工作物の配置状況を常に確認しながら作業を行う。また、狭い道路では無理な車両移動を行わないことを徹底する。						

事故状況図



改善状況図



再発防止に向けた安全会議を実施