


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年 1月 19日(水曜日) 10時 00分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	架空線・信号等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	通信ケーブルを破損			事故レベル	I	休業見込日数	-
工事概要	水路改築工事						
事故概要	クレーン機能付きバックホウにより資材(水タンク)の運搬作業を行っていた際に、アームをアパートへの引き込み架空線(NTT通信線:不要線であったため通信に関しての影響なし)に接触させ、これを切断したもの。						
事故原因	資材移動をするにあたり、ケーブルの事前確認不足により切断をしたと思慮される。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・重機操作時の周囲の安全確認、および合図者の配置を徹底する。 ・架空線高さの標識(三角旗等)を設置した。 						

事故状況図



改善状況図



架空線高さの標識を設置



事故再発防止のための安全訓練