

アイランドシティの進捗状況



【みなとづくりエリア】



【まちづくりエリア】

アイランドシティはばたき公園
「自然の成長を学ぶゾーン」
令和6年度供用予定



みなとづくりエリア(約209.5ha) まちづくりエリア(約191.8ha)



- ### 【現状データ】
- **埋立りの状況**
進捗率 **99.8%**
〔令和5年8月末時点〕
 - **土地引渡りの状況**
進捗率 **84.9%**
〔令和5年8月末時点〕
 - **進出事業所数**
約 **280**か所
〔令和3年5月末時点〕
 - **就業人口**
約 **7,800**人
〔令和3年5月末時点〕
 - **居住人口・住宅供給戸数**
約 **14,600**人
〔令和5年8月末時点〕
 - **約 6,100**戸
〔令和5年8月末時点〕

凡例	
	令和5年度整備完了予定
	令和4年度整備完了
	分譲予定者決定
	引渡済
	貸付地
	緑地・公園
	港湾施設
	整備中

Dコンテナターミナル
令和5年3月供用開始

竣功済↑
↓未竣功