

公共工事等事故情報

| | | | | | | | |
|------|---|------|---------------------------|-------|---|---------|-----|
| 事故分類 | 物損公衆災害 | 発生日時 | 令和 3年 11月 18日(木曜日) 10時 0分 | | | 工事関係者区分 | 元請け |
| 事故区分 | 埋設物等損傷 | 性別 | — | 年齢 | — | 業種区分 | 土木 |
| 被災程度 | 照明灯・信号機用の電線外管を破損 | | | 事故レベル | I | 休業見込日数 | — |
| 工事概要 | 交通安全施設設置工事 | | | | | | |
| 事故概要 | 本件は、車止め設置個所の試掘作業時に電線管路(照明灯・信号機用)を破損させた事故である。(管路内ケーブルには損傷がなく周辺への影響無し。) | | | | | | |
| 事故原因 | <ul style="list-style-type: none"> ・水道、ガス、NTTの各地下埋設管理者との事前協議は行っていたが、照明灯や信号機に関する事前協議はしていなかった。 ・試掘中に異物等があった際の対応についてKY活動などにおいて特に指示等をしていなかった。 | | | | | | |
| 改善策 | <ul style="list-style-type: none"> ・試掘作業時において異物の存在等が感知された場合現場代理人等への報告を行い、その指示のもと作業を行うよう関係者全員に周知・徹底する。 ・信号機や照明灯の近傍での掘削作業等を行う際には、事前にこれらの管理者と埋設物に関する協議を行う。 | | | | | | |

事故状況図



改善状況図



事故再発防止会議状況