

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年7月4日(月曜日)14時55分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管(φ25ポリエチレン管)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	管取付部を人力掘削していたところ、岩塊(50cm×40cm)が出土したため、バックホウにて掘削したところ岩塊直下に埋設されていたガス管(φ25mm)分岐部を破損させたもの。						
事故原因	ガス管が埋設されている可能性のある箇所で、バックホウによる岩塊除去作業を行ったため。						
改善策	地下埋設物の存在の可能性がある箇所の近傍を掘削する際は、人力掘削にて地下埋設物の有無を確実に確認し、慎重に作業を行うよう指導し再発防止に努める。						

## 事故状況図



## 改善状況図



再発防止に向けた安全会議を実施