


公共工事等事故情報

| | | | | | | | |
|------|--|------|-------------------------|-------|---|---------|------|
| 事故分類 | 物損公衆災害 | 発生日時 | 令和4年11月24日(木曜日) 17時10分頃 | | | 工事関係者区分 | 一次下請 |
| 事故区分 | その他の物損 | 性別 | — | 年齢 | — | 業種区分 | 土木 |
| 被災程度 | フェンスの破損 | | | 事故レベル | I | 休業見込日数 | — |
| 工事概要 | 用地造成工事 | | | | | | |
| 事故概要 | 盛土の敷均し作業時に後退していたところ、ブルドーザーの後方部分を、隣接地のフェンスに接触させてしまい、フェンスが傾き、基礎部が破損したものの。 | | | | | | |
| 事故原因 | (1)ブルドーザーを後退でフェンスに近づけてしまったこと (2)操縦者がブルドーザーの構造をよくわかっていなかったこと (カタピラより飛び出している部分の存在を知らなかったため、接触したことに気づかなかった) | | | | | | |
| 改善策 | (1)フェンスから2m離れの位置に2mピッチでカラーコーンを設置 (2)ブルドーザーの後ろに重機安全プレートを設置 (3)フェンスから2m以内の盛土は0.1m3/バックホウ及び人力にて整地を行う (4)フェンスや支障物へ向かっての後退での施工禁止、前進のみの施工とする (5)KYでの事故防止に関する注意喚起及び、安全訓練、社内安全パトロールの強化 | | | | | | |

事故状況図



改善状況図

