

奈多(美和台五丁目)地区下水道築造工事 工事概要

工事発注課：道路下水道局建設部東部下水道課

1.工事目的

- ・本工事は、東区美和台五丁目地内における老朽化した下水道管(汚水・雨水)の改築更新を目的とした管更生工事である。

2.工事概要

- ・工事件名 奈多(美和台五丁目)地区下水道築造工事
- ・工 期 令和4年6月10日～令和5年3月15日
- ・工事箇所 福岡市東区美和台五丁目地内
- ・契約金額 ¥118,731,800
- ・工事内容

管更生工 φ 250(汚水)	L=330.0m	(雨水) L=282.8m
管更生工 φ 300(雨水)	L=162.6m	
VU φ 250布設替工(汚水)	L=13.2m	(雨水) L=2.8m
VU φ 300布設替工(雨水)	L=2.65m	
小口径汚水枳及び取付管工	一式	
雨水取付管工	一式	
雨水枳蓋取替工	一式	
人孔修繕工	一式	
付帯工	一式	
- ・受注者 林宗土木 株式会社 代表取締役 山田 芳彦

3.特に顕著な事柄

- ・建設業労働災害防止協会による安全衛生教育を実施し、現場従事者の安全意識向上に努め、無事故、無災害で完成した。
- ・一人一花運動として生花プランターの設置を行い、工事現場のイメージアップを図った。
又、毎日の水やり時の挨拶が地元住民の方とのコミュニケーションに繋がり、苦情なく工事を円滑に進めることができた。
- ・現地調査、事前測量を丁寧に行い設計との相違点や問題点を事前に協議し、円滑に施工を進めた。
- ・過積載チェックシート等の安全資料や下請け工事検査記録等の施工管理資料を作成し、完成資料として提出した。

4.工事位置図



5.工事写真

本管管更生工(オールライナーZ工法)



一人一花運動(プランター設置)



建設業労働災害防止協会安全衛生教育

