

- 受注者：株式会社 原通信建設 代表取締役 原 雅彦
- 契約金額：186,145,300 円

## 1 位置図



## 2 工事の概要

本工事は西区豊浜一丁目地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 姪の浜第12雨水幹線（1）築造工事
- (2) 場所 福岡市西区豊浜一丁目地内
- (3) 工期 R4.7.7 ~ R5.3.15
- (4) 内容 管更生工（クリアフロー工法）  
□1300×1150 L = 234.9 m  
付帯工 1.0 式

## 3 工事写真



着手前



完成


## 4 特に顕著な事項

### ★創意工夫等

・フラップゲートを必要に応じて開放固定できるように設置を行うことでポンプ場からの圧送に影響を受けずに工事を完了することが出来た。

### ★地域への貢献等

- ・植樹帯の除草及び花植え等「一人一花運動」に取り組んだ。
- ・現場掲示板の外枠に間伐材を使用した。



フラップゲート



一人一花運動



間伐材の使用