公 共 工 事 等 事 故 情 報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 4年 10月 20日（木曜日） 1時15分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	飛来落下	性別	男性	年齢	53歳	業種区分	土木
被災程度	右鎖骨骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	2ヵ月
工事概要	配水管布設工事						
事故概要	バックホウで既設水道管を撤去しているときに、部品（押輪）が弾け飛び、交通誘導警備員を直撃し負傷したもの。						
事故原因	バックホウにて無理やり既設水道管を引き上げたため。						
改善策	1. 既設管を完全に切断し、ナイロンスリング2点吊り以外の方法では絶対に施工しないよう徹底した。 2. 完全に切断できない場合には、監督員と残置（モルタル充填等）を含めた協議を行うよう徹底した。 3. 発注者、受注者及び関連会社で事故再発防止研修を行った。事故原因の究明、再発防止策の徹底 及び安全管理について、作業員全員に周知し、再発防止に努めた。						

事故状況図



改善状況図

事故再発防止研修

研修内容
・事故の原因及び反省点
・再発防止対策の確認