六本松幹線(1)築造工事　工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受 注 者 ： 大和技建 株式会社　代表取締役　肱黒 秀樹
- 契約金額： 147,115,100 円

1 位置図

2 工事の概要

本工事は中央区鳥飼二丁目外地内における既設合流幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

（1）件 名　六本松幹線（1）築造工事
（2）場 所　福岡市中央区鳥飼二丁目外地内
（3）工 期　R3.10.9 ～ R4.6.15
（4）内 容　管更生工（クリアフロー工法）
□2100×2100　L =49.0 m
□2400×1900　L =36.5 m
付帯工　1.0 式

3 工事写真

着 手 前

完 成

4 特に顕著な事項

★出来形・品質
・基準を遵守した丁寧な施工により、優れた出来形・品質が確保された。

★創意工夫等
・アスファルトカッターの消音ブレードを使用して、騒音対策に努めた。
・LED照明灯の設置や強制車両停止装置を設置して、歩行者や作業員の安全に努めた。

消音ブレード

LED照明灯

強制車両停止装置