







# 交 通 安 全 部 会 ス ケ ジ ュ ー ル

作業項目	平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新 校 舎 整 備	フロホーサル			基本設計, 実施設計, 計画通知等									入札手続き			新設校舎建築工事												開校準備																				
教 育 環 境	舞鶴小の児童が大名小で学ぶ期間																																															
部 会 開 催	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																
通 学 路 点 検	←→ ※大名小, 簀子小, 舞鶴小の全通学路を調査(交差点の信号機の有無, 横断歩道の有無, 歩道の有無, 道路の幅員等)																																															
交 通 量 調 査	←→ ※通学路及び通学路に接続する道路の交通量を調査																																															
危 険 箇 所 の 洗 い 出 し	←→ ※通学路点検及び交通量調査から通学路における危険箇所を洗い出し																																															
基 礎 資 料 作 成	←→ ※統合校の通学路設定の基礎資料を作成																																															
仮 通 学 路 決 定	←→ ※基礎資料を基に仮通学路を決定																																															
福 岡 県 警 と の 協 議	←→ ※信号機の設置, 横断歩道の設置, 歩道橋の設置等																																															
中 央 区 と の 協 議	←→ ※歩道の整備, カラー舗装等																																															
予 算 調 整	←→																																															
通 学 路 整 備	←→																																															
最 終 調 整	通学路最終確認, 通学路マップ作成等※ ←→																																															
舞 鶴 小 移 転 ( 大 名 小 へ )																																																
通 学 路 検 討	←→ ※舞鶴小から大名小への通学路検討																																															
舞 鶴 小 通 学 路 決 定	◎																																															
福 岡 県 警 と の 協 議	←→ ※信号機の設置, 横断歩道の設置等																																															
中 央 区 と の 協 議	←→ ※歩道整備, カラー舗装等																																															
議 会 等	統合校建設工事契約議案上程																		議 会	統合校設置条例案上程																		議 会										

平成26年4月開校

# 施 設 部 会 ス ケ ジ ュ ー ル

作業項目	平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度																																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																								
新 校 舎 整 備	フロア・ザル			基本設計, 実施設計, 計画通知等									入札手続き			新設校舎建築工事												開校準備																																												
教 育 環 境	舞鶴小の児童が大名小で学ぶ期間																																																																							
部 会 開 催	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵																																
統 合 校 建 設	← 基本設計 →																		← 実施設計 →																		← 統合校の建設工事 →																																			
配置計画	↔		↔		↔		↔		}																																																															
ゾーニング	↔		↔		↔		↔		}																																																															
平面計画	↔		↔		↔		↔		}																																																															
設備・構造計画	↔		↔		↔		↔		}																																																															
備品準備・納入	← - - - - - → ※備品の選定																		← - - - - - → 備品の発注, 納品※																																																					
内覧会の計画	← - - - - - →																																																																							
地域開放 セキュリティ	← 開放する施設の決定, 導線計画, セキュリティ計画等 →																		← - - - - - 運営体制検討 - - - - - →																																																					
舞鶴小移転 (大名小へ)																																																																								
仮校舎建設	◆												◆																																																											
大名小改造	◆												◆																																																											
リース備品準備・納入	↔						◎ ※リース備品の洗い出し, リース手続き, 納入																																																																	
引っ越し	↔						◎ ※春季休業中に引っ越し																																																																	
舞鶴小施設開放に 関する調整	← - - - - - →																		← 大名小で施設開放を実施 →																																																					
舞鶴小利用者との調整	← - - - - - →																																																																							
大名小利用者との調整	← - - - - - →																																																																							
施設開放準備	← - - - - - →																																																																							
議 会 等	統合校建設工事契約議案上程																		議 会		統合校設置条例案上程																		議 会																																	

平成26年4月 開校