

フェーズⅠ

- ①アフリカの草原エリア（施設撤去他、工事用進入路整備）
- ・遊戯施設エリアの撤去・造成のために工事車両搬入路（西門からのルート）を最初に整備（工事中も西門からの来園者動線を仮設ゲートで確保する）
 - ・その後、遊戯施設やふれあい動物舎等を撤去し、遊戯施設の一部は工事ヤードや残土置場として活用
- ②アフリカの草原エリア（ライオン舎周辺の整備）
- ・アフリカの草原エリアのライオン舎・パドック、トイレ・休憩施設やEVの整備
 - ・ライオン舎・パドックが完成後、ライオンを移動。
- ③ユーラシアの森エリア（アムールトラ舎の整備）
- ・既存キリンパドックを縮小しつつ、アムールトラ舎を整備
 - ・アムールトラ舎を整備後、アムールトラを移動（北側の動物舎・屋内展示を優先的に整備）
- ④EV・階段・歩道橋の整備

凡例

- * - - - - -> 既存動物舎から新設施設への移動想定
- ← - - - - - 来園者動線
- ← - - - - - 工事車両動線

フェーズⅠ-①

※アフリカの草原エリア（西門・遊戯施設エリア・現ふれあい動物舎付近）
-撤去・造成工事

※カバ舎はそのまま活用

※仮設ゲートを設置

フェーズⅠ-②

※アフリカの草原エリア（ライオン舎・パドック）-整備工事

※状況に応じて
仮設動物舎設置

※ライオン舎造成で
発生する残土を仮置き

ライオン

フェーズⅠ-④

※EV・階段・歩道橋-整備工事

フェーズⅠ-③

※ユーラシアの森エリア（アムールトラ舎・パドック一部）-整備工事

アムールトラ

※本整備スケジュールおよびフェーズ計画は現時点での想定であり、
動物の飼育管理への影響を考慮しながら段階的に整備を進めるため、
今後の検討・協議の状況に応じて、実施時期や整備範囲が変更となる場合があります。

