

第1回 第2給食センター（仮称）整備計画検討委員会 議事録

1 開催概況

- (1) 日 時：平成24年7月2日（月） 10:00～12:15
- (2) 場 所：給食センター（那の津）給食会館2階会議室
- (3) 出席委員：竹下委員長，松田副委員長，藤本委員，大石委員，竹田委員，木原委員，林委員，井上委員，桑田委員（以上9名）
- (4) 傍聴者数：4名

2 議事録（要旨）

(1) 議題1. 委員長，副委員長の選任について

竹下委員が委員長に，松田委員が副委員長に選出された。

(2) 議題2. 委員会細目の制定について

実施の細目について，事務局案のとおりとすることが決定された。

(3) 議題3. 福岡市の学校給食の現状とセンター再整備の基本的な考え方について

配付資料に基づいて事務局から説明があった。

(4) 議題4. 検討委員会のすすめ方について

配付資料に基づいて事務局から説明があった。

(5) 議題5. 学校給食センター再整備スケジュールについて

配付資料に基づいて事務局から説明があり，委員から次の意見等があった。

(委 員) 学校現場では給食の受渡しを給食センターから直接ではなく，学校配膳室で行うわけだから，供用開始前後で学校給食に大きな変更がないのであれば，供用開始が4月でも9月でもかまわないと思うが，学校配膳室の改修とは，具体的にどのような内容なのか。また，新しい給食センターが稼働することによって，学校ではどのような対応が必要になるのか。

(事務局) 新しい給食センターの稼働に伴い，おかずの種類が増えたり，個別食器が導入され，食缶・食器等運搬用のコンテナが増えることから，ほとんどの学校でコンテナの設置スペース確保のための改修工事が必要となるが，4月供用開始であれば，対応できない学校がでてくる。

(委 員) 給食当番の人数を増やすなどの対応も必要となる。

(委 員) 一般的に，4月は学校の先生方もあわただしい時期かと思われるため，その状況の中で新しい給食にスムーズに対応できるかが課題となる。

(委 員) 学校施設の工事は，生徒への影響が極力生じないよう，夏休み期間に行われるのが一般的であり，配膳室改修工事も夏休みに行われるべきである。夏休み期間中に配膳室改修工事を行う場合，4月供用開始では全校の改修

工事が完了しないというのであれば、供用開始時期は9月とすべきである。

(委員) 特に新入生については、アレルギー調査を行わなければならないが、4月供用開始では学校での対応も難しいと思われるので、やはり供用開始は9月がよい。

(委員) 新入生へのアレルギー調査などは初年度のみでの対応ではないはず。第2センターの供用開始時期の決定までに第1給食センターの供用開始が間に合わないという現状においては、第2給食センターの供用開始時期を第1給食センターと同様に9月と決定してもよいが、第3給食センターの供用開始時期については、第1給食センター配送校の状況を見て、改めて検討してもよいのではないかと。

(委員) 再整備の全体計画で2年おきに順次供用開始となっているが、できるだけ早く、子どもたちが公平に、新しい給食センターで調理された給食を食べられるようにするのが望ましい。

(委員) 同時期に全てのセンターを稼働させることは不可能であり、可能な限り間隔を置かずに供用開始した場合が2年おきということであれば、スケジュールどおりに整備を進めてもらいたい。

(委員) アレルギー対応に差が生じることを考えれば、3センターとも極力早く整備してほしい。

(6) 議題6. 事業候補地について

配付資料に基づいて事務局から説明があり、委員から次の意見等があった。

(委員) 福岡県西方沖地震時も液状化の影響はなかったということか。

(事務局) 所管局からは、そのように説明を受けている。

(委員) 百道中学校が早良区で唯一配送対象校となっているが、百道中学校へ第2給食センターから配送する理由はなにか。

(事務局) 第2給食センター供用開始時(平成28年度)に稼働している各給食センターの供給能力や想定配送時間をもとに、配送対象校を設定している。配送エリアについては、第3給食センターの整備計画検討時に再度検討したい。

(委員) 小中連携校の給食は、どこで調理しているのか。

(事務局) 小中連携校については、自校方式により給食を提供している。

なお、自校方式により給食を提供している中学校は、照葉中学校及び離島の能古、小呂、玄界の中学校の4校である。

(7) 議題7. 基本仕様(案)について

配付資料に基づいて事務局から説明があり、委員から次の質問が出された。

(委員) 第1給食センターの基本仕様と異なる部分はあるのか。

(事務局) 現時点では、第1給食センターとの相違点はないが、次回以降、委員からご意見をいただきながら、第1給食センターの基本仕様のうち不要な機能や新たに加える機能を検討し、整理していきたい。